

Projekt _____

Instalační společnost _____

Jméno _____

Příjmení _____

Kontrolní seznam staveb

Proškolený a zkušený montážní tým. Montáž provádí odborný personál.

Aktuální pokyny k montáži všech produktů určených k instalaci jsou k dispozici na místě (digitální nebo vytištěné).

Předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro montážní práce včetně směrnic o ochranných oděvech jsou známy a dodržovány.

Projektová zpráva se zohledněním místních skutečností včetně statického posouzení byla vyhotovena a je na místě dostupná (digitální nebo vytištěná).

Statická stabilita střechy a střešní konstrukce se zohledněním dalšího zatížení fotovoltaickým zařízením byla zkontrolována a je uvedena.

Ploché střechy: Střešní povrchy a izolace mají dostatečnou nosnost pro místní tlakové zatížení fotovoltaickým zařízením.

Ploché střechy: Střešní povrch byl zbaven nečistot. Koeficient tření byl na základě směrnice (viz oblast stahování www.renusol.com) stanoven a zdokumentován. Koeficient tření odpovídá předpokladu v projektové zprávě pro výpočet zbytkového zatížení. Pokud tomu tak není, obraťte se prosím na Renusol kvůli novému výpočtu zatížení.

Montážní materiál a další komponenty byly zkontrolovány. Nebyly zjištěny žádné vizuální škody.

Montážní specifikace výrobce modulu byly zhlédnuty a dodrženy.

Místní požadavky na vyrovnání potenciálu byly aplikovány.

Projektová dokumentace koncovým zákazníkům byla předána.

Smlouva o pravidelné údržbě s koncovými zákazníky byla uzavřena. Do budoucna jsou naplánovány pravidelné kontroly údržby.