

Projekt _____

Installationsfirma _____

Vorname _____

Nachname _____

Baustellencheckliste

Geschultes und erfahrenes Installationsteam. Die Installation wird von Fachleuten durchgeführt.

Aktuelle Installationsanleitungen für alle zu verbauenden Produkte (digital oder ausgedruckt) sind vor Ort verfügbar.

Arbeitsschutzbestimmungen für die Installationsarbeiten, einschließlich der Regelungen für Schutzkleidung, sind bekannt und werden eingehalten.

Der Projektbericht unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten, einschließlich der statischen Berechnung wurde erstellt und ist vor Ort verfügbar (digital oder ausgedruckt).

Die statische Stabilität des Daches und der Dachkonstruktion unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastungen durch die PV-Anlage wurde überprüft und ist gegeben.

Flachdächer: Dachoberfläche und Isolierung haben ausreichende Tragfähigkeit für die lokale Druckbelastung durch die PV-Anlage.

Flachdächer: Die Dachoberfläche wurde von Verschmutzungen befreit. Der Reibbeiwert wurde anhand der Richtlinie (siehe Downloadbereich www.renusol.com) ermittelt und dokumentiert. Der Reibbeiwert entspricht der Annahme im Projektbericht für die Ballastberechnung. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte Kontakt mit Renusol aufnehmen zwecks Neu Berechnung der Ballastierung.

Montagematerial und andere Komponenten wurden überprüft. Kein visueller Schaden festgestellt.

Installationsvorgaben der Modulhersteller gesehen und eingehalten.

Die lokalen Anforderungen für den Potentialausgleich wurden umgesetzt.

Projektdokumentation an Endkunden ausgehändigt.

Regelmäßiger Wartungsvertrag mit Endkunden abgeschlossen. Für die Zukunft sind regelmäßige Wartungsinspektionen terminiert.