

Progetto _____

Azienda di installazione _____

Nome _____

Cognome _____

Lista di controllo del cantiere

Team di installazione formato ed esperto. L'installazione viene eseguita da specialisti.

Le istruzioni di installazione aggiornate (in forma digitale o stampate) di tutti i prodotti da installare sono disponibili in loco.

Le norme di sicurezza sul lavoro per i lavori di installazione, comprese le norme sugli indumenti di protezione, sono note e vengono rispettate.

Il rapporto del progetto, tenendo conto delle condizioni locali, compresa l'analisi strutturale, è stato preparato ed è disponibile in loco (in forma digitale o stampato).

La stabilità statica del tetto e della struttura del tetto, tenendo conto dei carichi aggiuntivi dell'impianto FV, è stata verificata ed è conforme.

Tetti piani: La superficie del tetto e l'isolamento hanno una capacità di carico sufficiente per il carico di pressione locale dell'impianto FV.

Tetti piani: La superficie del tetto è stata pulita da sporcizia. Il coefficiente di attrito è stato determinato e documentato sulla base della direttiva (vedi area download www.renusol.com). Il coefficiente di attrito corrisponde al calcolo della zavorra presupposto del rapporto del progetto. Se non fosse così, contattare Renusol per ricalcolare la zavorra.

Il materiale di montaggio e gli altri componenti sono stati controllati. Non è stato rilevato nessun danno visibile.

È stata presa visione delle specifiche di installazione dei produttori dei moduli e sono state rispettate.

Sono stati implementati i requisiti locali per il collegamento equipotenziale.

La documentazione del progetto è stata consegnata al cliente finale.

È stato stipulato un regolare contratto di manutenzione con il cliente finale. Per il futuro sono previste regolari ispezioni di manutenzione.