

Project \_\_\_\_\_

Installatiebedrijf \_\_\_\_\_

Voornaam \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

## Checklist voor op de bouwplaats

Goed opgeleid en ervaren installatieteam. De installatie wordt door vakmensen uitgevoerd.

Op de locatie zijn actuele, digitale of geprinte, installatiehandleidingen beschikbaar voor alle te monteren producten.

De voorschriften voor veilig werken tijdens de installatiewerkzaamheden, inclusief de regels voor beschermende kleding, zijn bekend en worden nageleefd.

Het projectrapport is, rekening houdend met de lokale omstandigheden, inclusief de statische berekening, opgesteld en is op locatie beschikbaar (digitaal of geprint).

De statische stabiliteit van het dak en de dakconstructie, rekening houdend met de extra belastingen door de PV-installatie, is gecontroleerd en is naar behoren.

Platte daken: Het dakoppervlak en de isolatie hebben voldoende draagkracht voor de lokale drukbelasting door de PV-installatie.

Platte daken: Vuil is van het dakoppervlak verwijderd. De wrijvingscoëfficiënt is aan de hand van de richtlijn (zie downloads op [www.renusol.com](http://www.renusol.com)) bepaald en gedocumenteerd. De wrijvingscoëfficiënt komt overeen met de aanneme in het projectrapport voor de ballastberekening. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met Renusol om een nieuwe berekening te maken voor de ballast.

Montagemateriaal en andere onderdelen zijn gecontroleerd. Geen visuele schade vastgesteld.

De installatiespecificaties van de fabrikant van de modules zijn gelezen en worden nageleefd.

De lokale eisen voor potentiaalvereffening zijn geïmplementeerd.

Projectdocumentatie aan de eindklant overhandigd.

Er is een contract voor regelmatig onderhoud met de eindklant afgesloten. Toekomstige regelmatige onderhoudsinspecties zijn gepland.