

Projekt _____

Installationsföretag _____

Förnamn _____

Efternamn _____

Checklista för byggarbetsplats

Utbildat och erfaret installationsteam. Installationen har utförts av experter.

Aktuella installationsanvisningar för alla produkter som ska installeras (digitala eller tryckta) finns på plats.

Arbetskyddsbestämmelserna för installationsarbetena, inklusive föreskrifterna om skyddskläder, är kända och följs.

Projektrapporten, inklusive den statiska beräkningen, har skapats med hänsyn till de lokala förhållandena och finns tillgänglig på plats (digital eller tryckt).

Den statiska stabiliteten av taket och takkonstruktionen har kontrollerats och fastställts med hänsyn till de extra belastningarna från solcellssystemet.

Låglutande tak: Takytan och isoleringen har tillräcklig bärförmåga för den lokala tryckbelastningen från solcellssystemet.

Låglutande tak: Takytan har befriats från smuts. Friktionskoefficienten har bestämts och dokumenterats med hjälp av riktlinjerna (se nedladdningsområdet www.renusol.com). Friktionskoefficienten motsvarar antagandet i projektrapporten för ballastberäkningen. Om detta inte är fallet, vänligen kontakta Renusol för att beräkna ballasten igen.

Monteringsmaterial och andra komponenter har kontrollerats. Inga synliga skador har fastställts.

Modultillverkarens installationsspecifikationer har mottagits och observerats.

De lokala kraven för potentialutjämning har implementerats.

Projektdokumentation har överlämnats till slutkunden.

Ett avtal för regelbundet underhåll har ingåtts med slutkunden. Regelbundna underhållsinspektioner har avtalats för framtiden.